

Informatienota

Datum vergadering	: 19 december 2023
Registratienummer	: 1195492/1215216
Informatienummer	: IN003
Portefeuillehouder	: Jacoline Hartman
Bijlage(n)	: definitief ontwerp fietsenstalling
Onderwerp	: Vernieuwen en uitbreiden fietsenstalling oostzijde station Geldermalsen.

Onderwerp

Vernieuwen en uitbreiden fietsenstalling oostzijde station Geldermalsen.

Kennisnemen van

De stand van zaken met betrekking tot het vernieuwen van de fietsenstalling aan de oostzijde van station Geldermalsen.

Inleiding

De gemeente en ProRail zijn al een lange tijd in overleg met betrekking tot het vernieuwen en uitbreiden van de fietsenstalling aan de oostzijde van het station Geldermalsen. Nu de stationsentree gereed is en Dura Vermeer de laatste woningen in het plan Lingedonk medio februari 2024 gaat opleveren kan de fietsenstalling aangepakt worden.

Wat gaan we doen?

- Verleggen Trichts Voetpad
In de huidige situatie loopt de openbare weg (Trichts Voetpad) nog dwars door de fietsenstalling wat onwenselijk en onveilig is. In de overeenkomst met Dura Vermeer voor het plan Lingedonk is vastgelegd dat Dura Vermeer het Trichts Voetpad zal verleggen. De nieuwe fietsenstalling wordt dus vrij gelegd van het Trichts Voetpad;
- In het nieuwe ontwerp voor de fietsenstalling is een uitbreiding opgenomen van ca. 300 plaatsen (voldoet aan de laatste prognose cijfers van ProRail voor de fietsenstalling Geldermalsen), waardoor aan de oostzijde straks 1268 stallingsplaatsen beschikbaar zijn plus 184 fietskluisen ;
- In het nieuwe ontwerp is ruimte opgenomen voor ca. 150 buiten model fietsen (zoals kratfietsen, brommers en scooters);
- Het maaiveld van de nieuwe stalling wordt ca. 0,50 m verlaagd om voldoende zicht te houden op het monumentale stationsgebouw. De uitbreiding van de stalling wordt deels mogelijk gemaakt door etagerekken toe te passen waarbij fietsen boven elkaar gestald kunnen worden;
- Het realiseren van een tijdelijke fietsenstalling op het stationsplein. Op het stationsplein wordt een tijdelijke fietsenstalling gerealiseerd (voor ca. 3 maanden) voor ca. 960 fietsen m.b.v. etagerekken zodat de bestaande stalling verwijderd kan worden. Alle fietskluisen worden tijdelijk verhuisd naar de westzijde van het station omdat hier geen ruimte voor beschikbaar is op het stationsplein.

Beheer en onderhoud fietsenstalling

Het beheer en onderhoud van de fietsenstalling is een taak van ProRail die ook eigenaar is van de stalling. Dit is ook al in de huidige situatie.

Handhaving fietsenstalling

De handhaving van de fietsenstalling (verwijderen van weesfietsen en/of wrakken) is de verantwoordelijkheid van de gemeente op basis van de APV. Dit is ook al het geval in de huidige situatie.

In de nieuwe fietsenstalling is geen camerabewaking aanwezig. De camerabewaking op het stationsplein (onderdeel van de MerwedelingLijn) is verwijderd omdat hier geen juridische basis voor aanwezig is. Er is alleen op het station en in de reizigerstunnel camerabewaking aanwezig (beheerder is NS stations).

Financiën

De realisatiekosten (op basis van het definitief ontwerp) voor de nieuwe fietsenstalling, inclusief het realiseren van een tijdelijke stalling, zijn geraamd op € 2,3 miljoen euro excl. BTW.

De raad heeft eerder al budget beschikbaar gesteld voor het project. Vanuit het ministerie van IenW wordt een bijdrage beschikbaar gesteld en ook de provincie Gelderland heeft een bijdrage toegezegd. De uiteindelijke besluitvorming over deze begrotingssubsidie door Provinciale Staten zal plaatsvinden op woensdag 10 april 2024. Dit is de eerstvolgende mogelijkheid, eerder blijkt niet mogelijk.

Onderstaand zijn de financiële bijdrages voor de fietsenstalling weergegeven.

Bijdragen voor nieuwe stalling	
ProRail / IenW	€ 1.000.000
gemeente	€ 1.046.000
provincie	€ 261.000
	€ 2.307.000

Communicatie

De plannen voor een nieuwe fietsenstalling zijn eerder al gedeeld met bewoners van de Genteldijk, Trichts Voetpad en woonwijk Lingedonk tijdens een bewonersavond voor de nieuwe inrichting van het stationsplein (onderdeel van project Lingedonk).

Wanneer ProRail de omgevingsvergunning voor de tijdelijke en nieuwe fietsenstalling gaat aanvragen zullen de bewoners van het Trichts Voetpad en Genteldijk schriftelijk geïnformeerd worden over de werkzaamheden en de uitvoeringsplanning.

Vervolg

Onderstaande planning is opgesteld voor de realisatie van de nieuwe fietsenstalling.

- Ondertekenen overeenkomst met ProRail: november 2023;
- Opdracht verstrekking door ProRail aan aannemers december 2023;
- Realiseren tijdelijke stalling stationsplein: Q1 2024;

