

Memo

Aan:	Kopieën aan:	
College van Burgemeeste en Wethouders	The Dutch	
Gemeente West Betuwe	Adviseurs & advocaten	
T.a.v. mevrouw I. van der Burgh		
Projectnummer:	Asperen,	Voorstraat 78
TDZ.2020.09	14 mei 2020	4147CD Asperen
Van:	Aantal pagina's:	M +31 (0) 6 5250 2622
Ir. Th.G.F. Witjes	3 (exclusief 1 A4 Bijlage)	T +31 (0) 345 623 392
Accountmanager (kopie):	Ons kenmerk:	F +31 (0) 345 623 078
+31 (0)6 52 50 26 22	TDZ.2020.09.54	Burg. Padmosweg 31
Onderwerp:	E-mail:	3648 BD Wilnis
Reactie op uw notitie van 08/05/2020	witjes@sentone.nl	T +31 (0)297 257865
Plan van Aanpak 5.0 Zuidbaan Spijk		F +31 (0)297 257874
		www.sentone.nl

In deze notitie treft u de inhoudelijke reactie aan van Sent One B.V. op uw "Notitie het plan van aanpak grondwal The Dutch Zuidbaan (versie 5.0)" d.d. 8 mei 2020.

Inleiding

Voor Sent One blijft het ook het uitgangspunt van het Plan van Aanpak versie 5.0 zoals zij die op 22 april 2020 heeft overgelegd dat er geen staalslakken meer naar de locatie zullen worden aangevoerd.

Sent One zal hierna waar zij daartoe aanleiding ziet per hoofdstuk puntsgewijs ingaan op uw reactie. De weergegeven opmerkingen van onze zijde moeten wij opnemen om de uitvoerbaarheid van het door Sent One opgestelde Plan van Aanpak 5.0 te bewaken en dus de toegezegde verplichtingen uit het Plan van Aanpak na te kunnen komen c.q. de doelstellingen te kunnen realiseren.

Toekomstige eindsituatie

1. Kwaliteit toe te passen grond compensatielaag

Aan de toepassing van grond met PFAS stoffen conform het Tijdelijk Handelingskader (d.d. 29 november 2019) worden dezelfde eisen gesteld als beschreven in het Plan van Aanpak 5.0. In Bijlage 1 van Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (Geactualiseerde versie van 29 november 2019) staat op pagina 6: "(1) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van 'boven grondwaterniveau': tot ten hoogste 1 meter onder het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven grondwater te zijn toegepast." Dit betreft de Toepassings situatie.

Dit wil zeggen dat grond op deze locatie conform de 3-7-3-3 PFAS regeling toegepast mag worden tot maximaal 1,4 m-NAP. Als deze door zetting in de verzadigde zone terecht komt wordt de grond geacht boven grondwater te zijn toegepast.

Bij de tot standkoming van het Plan van Aanpak 5.0. heeft Sent One dit afgestemd met Bodem PLUS. Bodem PLUS heeft dit bevestigd per mail (**zie bijlage 1**).

Van een schending van de zorgplicht van artikel 13 Wbb is bij een dergelijke wijze van toepassing dan ook geen sprake. In de brief tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond van 29 november 2019 is op de eerste pagina het kader voor deze brief vermeld. Hierin is aangegeven dat de brief is opgesteld om invulling te geven aan de wettelijke zorgplicht. Daarbij komt dat ook nog sprake is van een grootschalige bodemtoepassing (GBT) waar geen ruimte is voor lokaal specifiek beleid.

2. Eisen aan de kleilaag

Sent One gaat er – aanvullend op de door u geformuleerde eisen - vanuit dat klei die op locatie wordt ontgraven en welke voldoet aan de milieuhygiënische eisen zoals vastgesteld in het Plan van Aanpak gebruikt kan worden in de kleilaag rond de LD Staalvlakken in de geluidswal.

Werkwijze aanleg

3. Waterzuivering

In uw reactie op het plan van aanpak 5.0 koppelt u uw toestemming voor herstart aan de voorwaarde dat er op de locatie een volledig operationele waterzuivering aanwezig is. Dit is in eerdere reacties op plannen van aanpak niet aan de orde geweest vandaar de volgende reactie.

Zoals u bekend is, is Sent One in overleg met het Waterschap Rivierenland over de lozingseisen en om duidelijkheid te krijgen over de uitleg van bepaalde vergunningvoorschriften in de Watervergunning. Dat kost tijd en pas nadat daarover duidelijkheid is kan de bouw van de zuiveringsinstallatie afgerond worden. Uiteraard zal Sent One zich blijven inspannen de installatie zo spoedig als mogelijk definitief te plaatsen en in werking te stellen.

De aanleg en instandhouding van de zuivering vergt een aanzienlijke investering zoals ook volgt uit de begroting van het Plan van Aanpak 5.0. Financiering van deze en andere maatregelen in het Plan van Aanpak wordt – zoals in de begroting en beoordeling van het plan weergegeven - gegeneerd door de aanvoer van grond. Het is ons inziens dan ook van belang daar zo spoedig mogelijk mee te starten en niet selectief één goedgekeurde maatregel wel toe te staan maar de maatregel die het probleem primair moet oplossen (aanleg van de compensatielaag) niet.

Sent One zou het dan ook betreuren dat zij geen aanvang zou kunnen maken met het plan van aanpak alleen vanwege het feit dat de zuiveringsinstallatie nog niet is opgericht en in werking is getreden. Het traject van uitvoering van het plan van aanpak en de aanleg van de zuivering kunnen goed parallel worden gevolgd.

Het is daarnaast ook in het belang van het milieu dat er zo spoedig mogelijk gestart wordt met het uitvoeren van het Plan van Aanpak. Zij verzoekt u daarom de toestemming voor het aanvangen van het plan van aanpak dus niet te laten afhangen van onder meer de plaatsing en in werking stelling van de waterzuivering.

4. Aanleg tijdelijk depot slakken

Ook bij de aanleg van de ophooglaag onder het tijdelijk depot geldt voor de PFAS waarden van de ophooglaag, hetgeen Sent One bij *“kwaliteit toe te passen grond compensatielaag”* op onder punt 1 van deze notitie heeft opgemerkt.

5. Ringsloot

Sent One bedoelt te zeggen dat er geen onderzoek plaats zou hoeven vinden op de plaatsen waar dit reeds is uitgevoerd (deelgebied 1B en 1C). De kwaliteit van de grond hier is namelijk al bekend.

6. Bodemonderzoek

Met de opmerking in het Plan van Aanpak op bladzijde 39 wordt bedoeld dat indien uitgevoerde onderzoeken herhaaldelijk positieve resultaten vertonen, er een mogelijkheid behoort te bestaan tot overleg tussen Sent One en bevoegd gezag om onderzoeken af te schalen. Dit is niet bedoeld als aanvraag op voorhand om het onderzoek in intensiteit af te schalen.

7. Signaalwaarden

Sent One is akkoord met het beëindigen van de discussie rondom de signaalwaarden. Voor de goede orde neemt Sent One daarbij wel aan dat de berekende gehalten uit de p95 toetsing worden aangehouden, niet de afgeronde varianten van deze waarden.

8. Indicatieve partijen

In beginsel voorziet vigerende landelijke wet- en regelgeving in het melden van tijdelijke opslag van indicatieve partijen voor de duur van keuring c.q. tot definitieve toepassing in een of het werk.

De compensatielaag moet naar mening van ODR bestaan uit zand voor ophoging. Dit betekent dat Sent One dit zand ergens en binnen een redelijke termijn zal moeten kunnen innemen. In Nederland komt – om een van meerdere mogelijkheden te noemen - bij diepe boringen (10-30 meter diep) regelmatig veel zand vrij. In verband met de grote diepte waarop dit zand vrijkomt wordt dit zand niet gekeurd tijdens of voorafgaand aan de boring. Dat heeft als gevolg dat dit zand altijd indicatief wordt aangeleverd. De ondoener draagt er zorg voor dat de partij dan in het tijdelijk depot AP04 gekeurd wordt. In 99,9% van de gevallen heeft dit zand de kwaliteitsklasse AW, slechts zeer sporadisch is dit zand kwaliteitsklasse wonen/industrie.

In het onwaarschijnlijke geval dat een partij niet zou voldoen aan de eisen voor toepassing haalt de ondoener de partij weer op. Een dergelijk situatie heeft Sent One echter nog nooit meegemaakt.

Als partijen indicatief worden ingenomen is er sprake van afdoende waarborg dat de grond (indicatief) voldoet en zal voldoen na keuring hiervan op locatie. Het is onze bedoeling om zo optimaal mogelijk zorg te dragen voor de aanvoer van benodigde specifieke materiaalstromen.

Sent One hoopt hiermee uw zorgen voldoende te hebben weggenomen en verzoekt u dan ook alsnog akkoord te gaan met de mogelijkheid tot de inname van indicatieve partijen.

Bijlagen:

- 1 – Mailwisseling Bodemplus

Van: informatiepuntwvl@rws.nl
Aan: [Luke Vervloet](#)
Onderwerp: Antwoord op uw vraag met vraagnummer 20 04 0803
Datum: donderdag 16 april 2020 10:21:03

Goedendag,

Op 15 april heeft u een vraag aan ons gesteld.

Uw vraag is:

Bedankt voor uw antwoord, echter is het voor mij nog niet helemaal duidelijk.

In de bijlage van het tijdelijk handelingskader staat niet toekomstig maaiveld, maar maaiveld. En dat heeft volgens dit stuk betrekking op toepassing.

Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van 'boven grondwaterniveau': tot ten hoogste 1 meter onder het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven grondwater te zijn toegepast.

Voorbeeld: Als we dus grond toepassen op huidig maaiveld, zeg 6 meter hoog. En uiteindelijk om die hoogte te bereiken gaat dit over de jaren heen 1,5 meter (of 2 m, of 2,5m, dat kan je niet van te voren zeggen) zetten, dan moet dit toch kunnen conform bovenstaande zin?

In antwoord op uw vraag geven wij de volgende informatie:

Zoals zojuist besproken. De handeling zoals omschreven in uw voorbeeld is inderdaad mogelijk. Het referentiekader is inderdaad het huidige maaiveld en niet het toekomstige maaiveld in tegenstelling tot wat in ons voorgaande antwoord is aangegeven.

Wij vertrouwen erop dat wij uw vraag hiermee naar tevredenheid hebben beantwoord. Voor eventuele vervolgvragen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat
Helpdesk Bodem+
088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2)
Elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur
<https://www.bodemplus.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/>
www.bodemplus.nl