SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Jaarrapportage 2020

Integraal beheer openbare ruimte

Gemeente West Betuwe

Auteur	Afdeling Klant en innovatie, team beleidsadvies - Avri
Versie	Definitief
Datum	12 februari 2021

Inhoudsopgave

1 Terugblik 2020 (samengevat) ... 4
2 Financieel resultaat ... 6
3 Resultaten per Dienst ... 8
3.1 Groenonderhoud ... 8
3.2 Bomenonderhoud ... 10
3.3 Bladkorven en bladruimen ... 13
3.4 Vegen van wegen ... 14
3.5 Onkruidbestrijding op verharding ... 15
3.6 Ledigen afvalbakken ... 17
3.7 Gladheidsbestrijding ... 19
3.8 Riolering/ Reinigen kolken ... 20
Bijlage 1 Financiel resultaat per dienst ... 21
Bijlage 2 Overzicht aanvullende opdrachten 2020 ... 21
Bijlage 3 Overzicht Meldingen 2020 ... 21
Bijlage 4 Schouwresultaten 2020 ... 21

1 TERUGBLIK 2020 (SAMENGEVAT)

Inleiding

Voor u ligt de jaarrapportage 2020 over het beheer van de openbare ruimte voor de gemeente West Betuwe. Hiermee legt Avri verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden in het kader van het integraal beheer van de openbare ruimte. In deze korte terugblik wordt op de belangrijkste onderwerpen kort ingegaan. Verder in de jaarrapportage worden de onderwerpen nader toegelicht.

Coronacrisis: Flexibiliteit vereist

Vanaf maart 2020 is in Nederland het coronavirus massaal aanwezig. Na de eerste besmettingsgolf in het tweede kwartaal, zijn we in het vierde kwartaal van 2020 in de tweede golf beland. Het ziekteverzuim binnen Avri in 2020 is dan hoger dan gebruikelijk (ca. 2%). Dit geldt met name voor onze medewerkers uit de kwetsbare groepen. Het coronavirus heeft ook directe invloed op de dagelijks gang van zaken. Zo was het noodzakelijk om de werkwijze aan te passen en werkplekken anders in te richten. Mede door de flexibele houding en creativiteit van onze medewerkers heeft de crisis geen of nauwelijks invloed gehad op de kwaliteit van de werkzaamheden. Ook de (droge) weersomstandigheden stelden Avri in staat creatieve oplossingen te vinden. Door het droge voorjaar, en daardoor relatief weinig onkruidgroei, konden medewerkers uit de plantsoenen ingezet worden op reiniging (zwerfvuil en lediging afvalbakken).

Samenwerking: Samen worden we sterker

De samenwerking tussen de gemeente West Betuwe en Avri is constructief. Medewerkers weten elkaar te vinden als het nodig is. Er is een themaoverleg belegd door Avri over onze methodiek bij onkruidbeheersing op verhardingen (beeldgericht en data gestuurd). Er is een gezamenlijk werkbezoek gebracht aan een nieuwbouwwijk om te leren van de gevolgen van inrichting voor beheer en er is kennis en ervaring uit de buurgemeenten uitgewisseld over onder andere de bestrijding van de eikenprocessierups. Zomaar enkele voorbeelden van een fijne samenwerking.

In 2020 is Avri uitgenodigd om aan het regionaal overleg van de IBOR gemeenten (Buren, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe) deel te nemen. Dit met als doel om Avri meer grip te geven op het uniformeren, afstemmen en door ontwikkelen van de dienstverlening. Met alle partijen aan tafel kan sneller consensus worden bereikt over meer uniformiteit (efficiëntie voordelen) en kunnen partijen kennis met elkaar delen (synergievoordelen).

- Regionaal bomenbeheer

Samen met de buurgemeenten is besloten over te stappen op het Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen. Alle 4 de IBOR gemeenten werken nu met dezelfde systematiek, hetzelfde beheersysteem en hetzelfde bomenpaspoort voor het beheer van bomen. Dit levert op termijn efficiëntievoordeel op en maakt het uitwisselen en vergelijken van gegevens gemakkelijker. De gemeente West Betuwe werkt op dit moment helaas nog wel met een oude versie van GBI (Geovisia), deze correspondeert nog niet met de nieuwe versie van Avri. Daarom is het databeheer van de bomen in het buitengebied tijdelijk ondergebracht bij Avri. De gemeente werkt aan de overstap naar een nieuwe versie.

- Werkbegrotingen 2021 en de actualisatie van de DVO 2021:

Door een constructieve samenwerking tussen de vakspecialisten van beide organisaties is een afgestemde en inmiddels goedgekeurde werkbegroting 2021 tot stand gekomen. Ook is samen een DVO 2021 geactualiseerd, conform de Avri-dienstenstructuur, opgesteld. Deze structuur wordt vanaf 2021 bij al onze IBOR gemeenten gebruikt. Hierdoor kan Avri meer uniform en daardoor nog efficiënter over de behaalde resultaten rapporteren. Tevens is de wijze van rapporteren geüniformeerd zodat nog efficiënter over de behaalde resultaten gerapporteerd wordt.

Financieel resultaat; binnen budget

Het beschikbare budget voor het jaar 2020 is op € 1.775.000 bepaald. Bij de voortgangsrapportages is dit budget, met €14.000 verlaagd naar € 1.761.000. De gerealiseerde totale kosten 2020 bedragen € 1.665.000. Dit is € 96.000 lager dan de geactualiseerde werkbegroting (zie bijlage 1). In hoofdstuk 2 en 3 wordt hier nader op in gegaan.

Werkbegroting 2020 (origineel)	1.775.000
Actualisatie werkbegroting 2020	14.000
Werkbegroting 2020 (geactualiseerd)	1.761.000
Realisatie 2020	1.665.000
Resultaat 2020	96.000

Schouwen; voldaan aan de norm

De schouwen tonen aan dat Avri in het algemeen, aan de gestelde normen voldoet. In het incidentele geval dat niet aan een kwaliteitseis wordt voldaan, heeft Avri zo snel mogelijk actie ondernomen. Opgemerkt wordt dat de uitgevoerde schouwen momentopnames en steekproeven zijn. Op andere momenten of andere locaties kan de kwaliteit afwijken van die uit de schouwrondes. Buiten deze schouwen toetsen medewerkers van Avri dagelijks de kwaliteit van de openbare ruimte en worden meldingen gedaan. Ook dan springt Avri in op onvolkomenheden.
In bijlage 4 vindt u de gemiddelde resultaten van de schouwen op de beeldmeetlatten. In 2020 heeft Avri 8 schouwen uitgevoerd. Het gemiddelde eindresultaat:

- 88% van alle beeldmeetlatten scoort boven het afgesproken niveau;
- 11% van alle beeldmeetlatten scoort op het afgesproken niveau;
- 1% van alle beeldmeetlatten scoort onder het afgesproken niveau.

Hiermee voldoet Avri ruimschots aan de in de DVO gestelde kwaliteitsnorm (maximaal 10% onder niveau). In hoofdstuk 3 worden de resultaten per dienst toegelicht.

Meldingen: aantal stabiel.

Het totaal aantal ontvangen meldingen in 2020 bedraagt 458 stuks. Hiervan hebben ca 50 meldingen geen betrekking op de DVO (Afval en Apv) en zijn onjuist geregistreerd. Veruit de meeste meldingen komen uit de kern Geldermalsen. Over het legen en schoonmaken van afvalbakken komen de meeste meldingen binnen (zie bijlage 3). De meldingen worden binnen 3 dagen door Avri in behandeling genomen. De gemiddelde afhandelingstermijn (daadwerkelijk verhelpen van de melding) bedraagt 3.0 kalenderdagen in 2020. In hoofdstuk 3 wordt per dienst nader op de meldingen ingegaan. Door een onvolledige registratie van de meldingen in 2019, is een vergelijk met 2020 niet goed te maken.

Maatschappelijke betrokkenheid:

Maatschappelijke betrokkenheid is een speerpunt van Avri. Binnen Avri zijn medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in via Werkzaak, werkzaam (circa 90 personen waarvan 19 werkzaam voor de gemeente West Betuwe). In de gemeente West Betuwe zijn in 2020 2 stagiaires van de praktijkschool begeleid.
De medewerkers uit deze doelgroep voeren alle voorkomende groen werkzaamheden (schoffelen, snoeien, blad ruimen, inplanten, etc.) en reinigingstaken (afvalbakken legen en zwerfvuil ruimen) uit. Onder andere op deze wijze geeft Avri samen met de gemeente invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van participatie.

Avri verwacht dat in de toekomst minder medewerkers vanuit de voormalige Sociale werkvoorziening beschikbaar komen. Avri vult deze vrijkomende ruimte zoveel mogelijk in met personen die onder de participatiewet vallen en mensen met een bijstandsuitkering. De inzet van deze medewerkers brengt, ten opzichte van de SW-medewerkers, wel extra kosten met zich mee. In onderstaand overzicht is de ontwikkeling en verwachting van het aantal SW- en participatie medewerkers in de gemeente Werst Betuwe te zien.

West Betuwe	2018	2019	2020	2021	2022
SW-medewerkers	15	15	14	14	14
P-wetters	0	2	4	4	4

2 FINANCIEEL RESULTAAT

Budget dienstverleningsovereenkomst

Eind 2019 is overeenstemming bereikt over het benodigde budget voor het uitvoeren van de werkzaamheden uit de DVO. Dit budget is op € 1.775.000 vastgesteld. Binnen dit budget is een taakstellende bezuiniging van € 75.000 opgenomen. Deze bezuiniging was nog niet aan een dienst of diensten gekoppeld. Zoals in de tweede voortgangsrapportage reeds is vermeld, is deze taakstelling volledig behaald. In de loop van het jaar is de werkbegroting nog met € 14.000 naar beneden bijgesteld. De financiële prognose voor de realisatie van geheel 2020 komt hiermee op € 1.761.000. Dit is gelijk aan de prognose na de tweede voortgangsrapportage.

Gerealiseerd resultaat

In 2020 heeft Avri de DVO uitgevoerd voor een bedrag van € 1.664.773 Dit betekent dat Avri € 96.002 minder heeft uitgegeven dan begroot. Hieronder is de realisatie per dienstencategorie inzichtelijk gemaakt:

Hoofddienst	Originele begroting	Gewijzigde begroting	Realisatie	Afwijking	%
1. Groenonderhoud	344.860	329.860	320.496	9.364	3%
2. Bomen	371.984	346.984	292.319	54.665	16%
3. Bladkorven en bladruimen	138.200	138.200	123.259	14.940	11%
4. Vegen	203.590	193.590	193.058	532	0%
5. Onkruidbestrijding verharding	382.355	369.355	351.581	17.775	5%
6. Legen afvalbakken	271.149	271.149	280.591	-9.441	-3%
7. Gladheidbestrijding	68.342	48.342	46.462	1.880	4%
8. Riolering / reinigen kolken	69.293	63.293	57.006	6.287	10%
Totaal	**1.849.774**	**1.760.774**	**1.664.773**	**96.002**	**5%**

Sommige incidentele en structurele voordelen zijn in eerdere voortgangsrapportages gemeld en gecorrigeerd op de begroting 2020 (de taakstelling 2020 van € 75.000 + het aanvullende voordeel van € 14.000). Deze voordelen zijn niet meer zichtbaar in de deze tabellen. De structurele voordelen die al eerder gemeld zijn, zijn eveneens verwerkt in de begroting 2021. Het restant van circa € 96.000 aan het einde van 2020 is als volgt te verdelen: € 69.000 incidenteel en € 27.000 structureel. Het extra structurele voordeel van circa € 21.000 zal bij de eerste begrotingswijzing 2021 gecorrigeerd worden. Een uitgebreide toelichting is beschreven in hoofdstuk 3.

Dienst	*Incidenteel*	*Structureel*	*Totaal*
Groen	9.000	0	9.000
Bomen	47.000	8.000	55.000
Blad	0	15.000	15.000
Vegen	0	0	0
Onkruid op verharding	18.000	0	18.000
Afvalbakken	- 9.000	0	-9.000
Gladheid	2.000	0	2.000
Kolken	2.000	4.000	6.000
Totaal	**69.000**	**27.000**	**96.000**

Bevoorschotting en afrekening

Aan voorschot is in totaal € 1.775.000 in rekening gebracht. De realisatie is uitgekomen op € 1.664.773. De afrekening van het voorschot komt daarmee uit op € 110.227 terug te betalen door Avri aan de gemeente West Betuwe. Zodra de jaarrekening 2020 is goedgekeurd door de accountant en is vastgesteld door het Algemeen Bestuur, wordt de afrekening verstuurd.

In rekening gebrachte voorschotten	1.775.000
Gerealiseerde kosten	1.665.000
Saldo (terug te betalen door Avri)	110.000

Aanvullende opdrachten

Naast de DVO is voor een bedrag van € 12.368 aan aanvullende opdrachten uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn geen onderdeel van de DVO, maar worden voor de volledigheid wel genoemd. In bijlage 2 is een volledige lijst opgenomen.

3 RESULTATEN PER DIENST

3.1 Groenonderhoud

Definitie
Uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het dagelijks en meerjarig terugkerend onderhoud aan de beplantingen in de kernen Geldermalsen en Meteren en buiten de bebouwde kommen van de gemeente West Betuwe.

Schouwresultaten
Uit het gemiddelde van 8 schouwen blijkt dat nagenoeg alle beeldmeetlatten m.b.t. groenonderhoud 'op' of 'boven' niveau scoorden (zie bijlage 4). Er zijn drie aandachtspunten:

- Onkruid in boomspiegels: 12,5% scoort 'onder' niveau. Het betreft 1 van de 8 locaties, waar deze beeldmeetlat tijdens de schouw aangetroffen werd. Het kan dus gaan om een incident, maar Avri houdt dit komend groeiseizoen in de gaten.
- Snoeibeeld hagen: 9,5% scoort 'onder' niveau. Het betreft 2 van de 21 locaties, waar deze beeldmeetlat tijdens de schouw aangetroffen werd.
- Bodembedekkers - kaal oppervlak: 5,9% scoort 'onder' niveau. Het blijkt een incidenteel geval te zijn (op 1 van de 17 locaties, waar deze beeldmeetlat aangetroffen werd).

De laatste twee aandachtspunten voldoen wel aan de DVO afspraken, want er mag maximaal 10% 'onder' niveau gescoord worden. De eerste voldoet niet aan de afspraak.

Meldingen
In 2020 zijn er 46 meldingen binnen gekomen over Beplanting. Deze zijn in gemiddeld 4,3 dagen per melding afgehandeld. In 2019 waren dit 11 meldingen in gemiddeld 22,5 dagen. Een vergelijk met de meldingen van 2019 is niet zinvol. Toen was er slechts 1 melding over Bomen. De meldingen werden toen nog niet consequent doorgezet aan Avri.

Financiën
Er is sprake van een **voordeel van € 9.000.** Dit betreft een positieve afwijking van **3%.** Dit voordeel ontstaat door de zeer gunstige aanbesteding in 2020 voor het machinaal knippen van de hagen.

In de 2e voortgangsrapportage is reeds een voordeel gemeld van € 15.000 op hagen. De begroting 2020 is met dit bedrag naar beneden bijgesteld. Het totale aanbestedingsvoordeel op hagen is dus € 24.000 (de andere inschrijvers waren € 17.000 tot € 31.000 duurder). Het gunstige contract wordt met 1 jaar verlengd voor 2021. Dit voordeel geldt in principe dus voor 2 jaar. Bij een volgende aanbesteding kunnen de prijzen weer meer marktconform liggen. Om deze reden is het niet verstandig de begroting 2021 naar beneden bij te stellen, omdat het budget naar verwachting in 2022 weer nodig is. In de eerste voortgangsrapportage 2021 komen we hierop terug.

Aanvullende opdrachten
Geen.

Resultaat per product
Er waren enkele bijzonderheden in 2020:

<u>Groenonderhoud in Geldermalsen/ Meteren</u>

1. Bosplantsoen: in opdracht van de gebiedsbeheerder is in Geldermalsen/ Meteren afgelopen winter (2019/ 2020) veel achterstallig snoeiwerk verricht aan de bosplantsoenen. Avri schat in dat ca. 50% van de bosplantsoenen zijn teruggezet. Volgens de DVO is 20% van het areaal per jaar de norm. Deze winter (2020/ 2021) zijn op verzoek van de

gemeente diverse andere locaties met bosplantsoen in de kern Geldermalsen gesnoeid, waaronder het bosplantsoen langs het wandelpad aan de Hooge Hoeven (veel achterstand).

2. Nieuwbouwwijk Lingedonk: in het eerste kwartaal is de nieuwbouwwijk Lingedonk in Geldermalsen in onderhoud overgedragen aan Avri. In de wijk zijn relatief weinig plantsoenen en geen hagen aanwezig. Avri kon deze uitbreiding opvangen binnen de huidige formatie en beschikbare budgetten.

3. Adoptiegroen: in april kwamen de geadopteerde bloembakken in het centrum van Geldermalsen weer terug in onderhoud bij Avri. Dit geldt ook voor de plantvakken die middels de Groen Doen verklaring aan de Sterappel in Geldermalsen door bewoners werden onderhouden. Deze vakken kwamen ook weer terug bij Avri, helaas met achterstallig onderhoud.

4. Hagen knippen: het machinaal hagen knippen is tegen zeer gunstige prijzen aanbesteed. Om deze reden blijft op deze posten budget over (zie bijlage 1). Bijzonder hierbij was de geluidswal in Geldermalsen. Deze heeft Avri ook in opdracht van de gemeente geknipt. Het betreft een haag van 4 meter hoog, langs een geluidswal aan de Provinciale weg. De haag is 700 meter lang en een halve meter breed. Dit betekent een uitbreiding van het areaal hagen binnen de kom. Door de gunstige aanbesteding van het machinale knipwerk kon dit binnen het budget uitgevoerd worden.

5. Werkbezoek aan nieuwbouwwijk De Plantage in Meteren: op 1 juli hebben de beheerders van de gemeente en Avri deze nieuwbouwwijk bezocht om samen te leren van ‘problemen’ die ontstaan bij het onderhoud. Op enkele plekken rond parkeerhavens zijn de vakjes zo klein dat de gekozen plantsoort zich niet goed ontwikkelt. Avri heeft voorstellen gedaan voor een andere plantsoort in deze vakjes.

6. Inboet en renovatie plantvakken: voor sommige locaties heeft Avri voorstellen gedaan om de plantvakken om te vormen naar een ander type groen (bijvoorbeeld gras) of een andere soortkeuze van de beplanting. In het kader van de plannen van de gemeente om vanaf 2021 veel groen om te vormen of te renoveren, heeft Avri in 2020 geen inboet uitgevoerd. De noodzaak tot inboet, renovatie en/ of omvormen is in Geldermalsen/ Meteren sterk aanwezig, omdat veel beplanting versleten is en er veel kaal oppervlak in de plantvakken aanwezig is. Dit geeft een negatief beeld, maar is ook erg onderhoudsintensief.

<u>Groenonderhoud in het buitengebied</u>

1. Nieuwe afspraken: begin april heeft Avri een voorstel gedaan aan de gemeente hoe we binnen het beperkte budget voor het buitengebied, toch de hagen kunnen knippen en de bosplantsoenen kunnen onderhouden. Hiervoor was het nodig om de DVO afspraken met betrekking tot bosplantsoenen in het buitengebied te herzien. Gemeente en Avri hebben hierover nieuwe afspraken gemaakt. De nieuwe afspraken zijn verwerkt in de DVO 2021 en de Werkbegroting 2021. Voor 2020 zijn de nieuwe afspraken eveneens gevolgd. Om deze reden zijn er o.a. geen meterstroken uitgemaaid buiten de kom (dit bleek ook niet nodig). De focus heeft gelegen op het knippen van hagen en terugzetten van bosplantsoenen om onveilige situaties te voorkomen.

2. Bosplantsoen snoeien: in de winter van 2019/ 2020 heeft Avri buiten de bebouwde kom bosplantsoenen gesnoeid aan de Kraalweg in Beesd, de Koorngraaf in Gellicum en de Kruisweg in Buurmalsen. Samen met de gemeente is bepaald welke bosplantsoenen deze winter (2020/ 2021) teruggezet zijn of worden. Het gaat onder andere over de Noordelijke oprit in Spijk (veel achterstallig snoeiwerk). In de rietput in Heukelum en in het bos achter het gemeentehuis in Asperen is op verzoek van de gemeente ook gesnoeid. De locaties worden bepaald door de gebiedsbeheerders van de gemeente. Gemeente en Avri willen toegroeien naar een cyclische meerjarenplanning. Hier starten we mee in 2021.

3.2 Bomenonderhoud

Definitie
Uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het dagelijks en meerjaren onderhoud aan de bomen buiten de bebouwde kom van de gemeente West Betuwe.

Schouwresultaten
Met betrekking tot boomonderhoud wordt 1 beeldmeetlat gemeten. Deze heeft betrekking op waterlot (stam- en wortelopschot). Uit het gemiddelde van 8 schouwen blijkt dat waterlot slechts 1,6% 'onder' niveau scoort. Het betreft 2 van de 123 locaties, waar deze beeldmeetlat tijdens de schouw werd aangetroffen. Vorig jaar scoorde nog 10% 'onder' niveau. Hier is een verbeterslag gemaakt. In de praktijk worden alle bomen 1x per jaar in de winter langs gegaan door onze eigen buitendienst. Dat werkt het meest efficiënt.

Meldingen
In 2020 zijn er 21 meldingen over Bomen binnen gekomen en afgehandeld in gemiddeld 10,3 dagen per melding. Daarnaast is er 1 melding over storm en 1 melding over de eikenprocessierups binnen gekomen en afgehandeld. Het aantal meldingen is laag te noemen, omdat 2020 een jaar was met zware stormen. In februari raasden Ciara en Dennis over ons land en in augustus de storm Francis. Het betreft enkel meldingen over het buitengebied van de gemeente. Meldingen binnen de kom worden door de gemeente zelf opgelost. Een vergelijk met de meldingen van 2019 is niet zinvol. Toen was er slechts 1 melding over Bomen. De meldingen werden toen nog niet consequent doorgezet aan Avri.

Financiën
Er is sprake van een **voordeel van € 55.000**. Dit betreft een afwijking van **16%.** Deze afwijking is als volgt te verklaren:

- In de begroting is gerekend met een snoeiachterstand, omdat de gemeente vanwege de fusie nog in de 3 jaarlijkse onderhoudscyclus moet komen, waarbij de nieuwe gemeente in drie nieuwe deelgebieden is opgedeeld (mede vanwege juridische zorgplicht voor bomen). Om deze reden is een snoeipercentage in de begroting aangehouden van 50-60%. Naar aanleiding van de boomveiligheidscontrole (BVC) blijkt het werkelijke snoeipercentage fors lager te liggen, namelijk 37%. Het betrof hierbij het buitengebied van de voormalige gemeente Neerijnen, aangevuld met het buitengebied van Herwijnen en Asperen. Door het verrassend lage snoeipercentage hoefde minder bomen gesnoeid te worden en blijft er budget over.
- In 2019 heeft de gemeente het bomenbestek voor de 4 IBOR gemeenten opnieuw aanbesteed. Vanwege het schaalvoordeel (4 gemeenten) heeft dit gunstige eenheidsprijzen opgeleverd. Daar profiteren de gemeenten van.
- In 2019 werden de bomen nog door onze eigen buitendienst gesnoeid in West Betuwe. In 2020 is dat niet meer het geval. De betreffende medewerkers zijn ingezet op *Onkruidbeheersing op verharding*. Hier komen we later in de rapportage op terug. Het was voor Avri en de gemeente voordeliger om deze werkzaamheden via een regionaal bestek aan te besteden. Hierdoor vervallen onder andere de kosten voor de inhuur van een hoogwerker. Deze was nog wel begroot voor 2020, maar dus niet nodig.
- Als gevolg van de gekozen aanpak in de bestrijding van de eikenprocessierups (preventief spuiten en alleen nesten verwijderen bij meldingen) zijn de kosten € 8.000 lager dan begroot. Voor 2021 is afgesproken om dezelfde aanpak te volgen als in 2020. In gezamenlijk overleg is bepaald het voordeel als structureel aan te merken.

In de eerste voortgangsrapportage is al een voordeel gemeld van € 25.000 (structureel) om dezelfde redenen. De begroting 2020 en 2021 is reeds met dit bedrag naar beneden bijgesteld. Het totale voordeel in 2020 is dus hoger, namelijk € 80.000 (voordeel gemeld in 1^{e} VR van € 25.000 + voordeel jaarrapportage van € 55.000).

Doorkijk naar 2021: recent is de BVC uitgevoerd voor het volgende deelgebied (het buitengebied van Vuren, Spijk, Heukelum, Acquoy, Gellicum en Rhenoy). Uit deze inspectie komt een snoeibehoefte naar voren van 81%. In dit deelgebied blijkt dus wel snoeiachterstand aanwezig, zoals ook verwacht werd. De achterstand is wel groter dan verwacht. Avri gaat op

korte termijn in overleg met de gemeente welke maatregelen we het beste wel en welke niet kunnen nemen. Dit is mede afhankelijk van de vervangingsplannen voor bomenrijen (naar aanleiding van het nieuwe groenbeleidsplan).

Uit bovenstaande blijkt dat het extra financiële voordeel op Bomen van € 55.000 gezien moet worden als eenmalige meevaller, met uitzondering van het voordeel op de bestrijding van de eikenprocessierups. Het is de verwachting dat alle snoeiachterstand (uit de voormalige gemeenten) in 2021 en 2022 wordt weggewerkt en dat we vanaf 2023 in de reguliere 3-jarige onderhoudscyclus terecht komen met een gemiddeld snoeipercentage van rond de 40%. Dit betekent dat het bomenbudget vanaf 2023 waarschijnlijk wel verder omlaag kan (mede afhankelijk van ziekten en plagen). In 2020 en 2021 is het al met € 25.000 naar beneden bijgesteld.

Aanvullende opdrachten
Er is 1 aanvullende opdracht, buiten de DVO om, verstrekt:

Inboet bomen vanuit 2019 (€ 12.368)
In 2019 zijn er veel bomen gekapt in de gemeente West Betuwe. Er zijn 310 bomen terug geplant worden in het buitengebied. Dit zijn significant meer bomen dan waar in de DVO mee gerekend is, daarom is het aannemersdeel afgerekend als meerwerk. De bomen zijn in januari/ februari geplant, inclusief boompalen en gietranden.

Resultaat per product
Gemeente en Avri hebben de werkzaamheden regelmatig afgestemd en de afspraken zo nodig bijgesteld. Hieronder de bijzonderheden:

Knotwilgen
Conform planning van de gemeente zijn 533 knotbomen geknot, met name knotwilgen. Daarnaast is er 1 boom gekandelaberd. De werkzaamheden zijn voor een groot deel uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (kwetsbare groepen). Het knothout is ter plaatse versnipperd voor biomassa, waarmee groene elektriciteit wordt opgewekt. De snippers worden kosteloos door een marktpartij afgevoerd.
Aan de watercompensatie in Tricht zijn, na overleg met de gemeente, 25 knotbomen extra gesnoeid. Dit kon binnen het DVO budget uitgevoerd worden, omdat Avri vlakbij bezig was en deze bomen gelijk heeft meegenomen.

Fruitbomen
Fruitbomen worden meegenomen in de BVC. Het veilig stellen van de fruitbomen en zo nodig opkronen wordt meegenomen in de reguliere snoeirondes. Daarnaast wordt de vorm van de fruitbomen eens per twee jaar gecorrigeerd. Hierbij moet met name gedacht worden aan het wegnemen van waterlot. Deze winter gaat de buitendienst van Avri de 151 fruitbomen langs met de stokzaak, zodat de karakteristieke vorm van de fruitboom in stand blijft.

Stam- en wortelopschot
Afgelopen winter zijn alle bomen in het buitengebied ontdaan van stam- en wortelopschot. In oktober is gestart met de volgende ronde. Deze is inmiddels nagenoeg afgerond.

Stormen
Het jaar 2020 is een jaar met veel zware stormen. In februari raasden de stormen Ciara en Dennis over ons land en in augustus de storm Francis. Er zijn diverse noodkappen uitgevoerd in Meteren, Rhenoy, Acquoy, Tricht en Herwijnen. Het opruimen van stormschade maakt onderdeel uit van de DVO. De kosten in 2020 zijn ongeveer € 20.000.

Stormschade Oude Hoevenseweg in Tricht

Boomveiligheidscontrole (BVC)
De boomveiligheidscontrole (BVC) 2019 is in februari 2020 afgerond. De maatregelen uit deze BVC zijn in 2020 uitgevoerd (zie kopje *Maatregelen uit de BVC*).
De boomveiligheidscontrole (BVC) 2020 is gestart in november en begin januari 2021 afgerond. Het betreft het buitengebied van Vuren, Spijk, Heukelum, Acquoy, Gellicum en Rhenoy (exclusief begraafplaatsen). De uitkomst uit deze inspectie wordt op korte termijn gedeeld met de gemeente (zie ook kopje *Financiën*).

Maatregelen uit de BVC (snoeien, kappen en nader onderzoeken)
Avri heeft de maatregelen conform de inspectie uitgevoerd: 2.513 bomen snoeien, 90 bomen kappen en 28 bomen nader onderzoeken. De snoeironde is in juli gestart en is in oktober afgerond. Het nader onderzoek is uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. De resultaten van het nader onderzoek afgestemd met de gemeente en uitgevoerd.
Voor de kap van de 90 bomen is de vergunning verleend. De kap is in het vierde kwartaal uitgevoerd. Voor het kapwerk is een maximum afgesproken van € 22.500 vanuit de DVO. Dit blijkt toereikend voor de kap van de 90 bomen. De gemeente bepaalt waar er wel of niet wordt herplant.

Snoei 333 bomen aan de Sonsbrug in Acquoy
Op verzoek van de gemeente is in het eerste kwartaal een extra snoeiklus uitgevoerd aan 333 populieren aan de Sonsbrug in Acquoy. Mede vanwege de stormen moesten de bomen met spoed gesnoeid worden. Omdat het hoge bomen betrof met veel achterstallig snoeiwerk zijn de kosten uitgekomen op circa € 20.000. In principe is dit werk dat buiten de maatregelen uit de reguliere inspectie valt en daarmee ook buiten de DVO opdracht. Omdat het snoeipercentage vanuit de BVC mee viel, kon deze extra klus binnen het DVO budget voor Bomen uitgevoerd worden.

Iepziekte
Na aanleiding van de BVC is (een opleving van) de iepziekte geconstateerd Vervolgens heeft Avri alle 662 iepen in de gemeente geïnspecteerd. Bij 45 exemplaren is de iepziekte geconstateerd. Avri heeft geadviseerd deze 45 iepen zo spoedig mogelijk te kappen en niet te snoeien. Snoeien vergroot de kans op besmetting van gezonde iepen. Met de gemeente zijn de volgende acties overeengekomen:

1. De zieke iepen niet snoeien en uit de deelopdracht voor snoeien halen (anders verspreiden we de ziekte);
2. De 45 zieke iepen dit jaar rooien. Dit is uitgevoerd.
3. Alle iepen jaarlijks controleren (deze zijn als attentieboom aangemerkt).

Aanbesteding bomenbestek en rechtszaken
In samenwerking met de 4 IBOR-gemeenten heeft Avri in 2019 een nieuw bomenbestek opgesteld conform het Handboek Bomen. De aanbesteding vond plaats in november (EMVI: Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Eén inschrijver heeft begin 2020 bezwaar gemaakt tegen de uitslag van de aanbesteding. Dit heeft geresulteerd in een Kort Geding. De rechter heeft Avri in het gelijk gesteld. Helaas is de bezwaarmaker in Hoger Beroep gegaan. Ook in Hoger Beroep is Avri in het gelijk gesteld. Avri verwacht dat hiermee de zaak is afgedaan. De proces- en advocaatkosten (ca. € 8.000 per gemeente) konden uit het DVO-budget voldaan worden, mede vanwege de meevaller m.b.t. het lage snoeipercentage.

Bestrijding eikenprocessierups
In april heeft Avri zowel binnen als buiten de kom alle eiken preventief behandeld. Dit werkt zeer effectief. Er kwamen slechts 2 meldingen binnen over de eikenprocessierups in het eerste half jaar. De resultaten zijn aan de tweede voortgangsrapportage als bijlagen toegevoegd. Als gevolg van de gekozen aanpak (preventief spuiten en alleen nesten verwijderen bij meldingen) zijn de kosten € 8.000 lager dan begroot. Voor 2021 is afgesproken om dezelfde aanpak te volgen als in 2020.

Inboet bomen
In het eerste kwartaal zijn er 310 bomen geplant (zie aanvullende opdracht). Daarnaast zijn er toen 26 bomen ingeboet. In het vierde kwartaal zijn er nog eens 37 bomen ingeboet.

Water geven
Vanwege het droge voorjaar moest al vroeg gestart worden met water geven van de jonge bomen. Begin dit jaar zijn er 310 jonge bomen geplant. Deze zijn vanaf april regelmatig van water voorzien (in totaal 8 rondes). De uitval van jonge bomen is daardoor beperkt gebleven (ca. 37 bomen).

3.3 Bladkorven en bladruimen

Definitie
Uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het plaatsen, legen en verwijderen van bladkorven en op het opruimen van bladafval op gras in de kernen Geldermalsen en Meteren. Het verwijderen van blad op verhardingen wordt door middel van het machinaal vegen uitgevoerd. Bij het plannen van de veegbeurten (frequentie) wordt rekening gehouden met de val van het blad.

Schouwresultaten
Geen gegevens beschikbaar.

Meldingen
In 2020 zijn er 83 meldingen over bladoverlast binnen gekomen en afgehandeld in gemiddeld 3,3 dagen per melding. Een vergelijk met de meldingen van 2019 is niet zinvol. Toen waren er slechts 6 meldingen over bladoverlast. De meldingen werden toen nog niet consequent doorgezet aan Avri.

Financiën
Er is sprake van een **voordeel van € 15.000**. Dit betreft een afwijking van **11%.** Deze afwijking is als volgt te verklaren:

- De inhuur van een trilo bladzuiger valt € 15.000 lager uit dan begroot (voortschrijdend inzicht).

Naar verwachting is dit een structurele meevaller. Dit betekent dat we de begroting 2021 ook met dit bedrag naar beneden kunnen bijstellen in de 1^{e} begrotingswijziging 2021.

Aanvullende opdrachten
Geen.

Resultaat per product

Bladkorven
Er zijn 60 bladkorven geplaatst en verwijderd. Dit is voornamelijk bedoeld als service naar de inwoners toe. De bladkorven worden op locaties geplaatst waar veel blad valt van gemeentelijke bomen. De inwoners kunnen dan het blad uit hun tuin (van de gemeentelijke bomen) in de bladkorf deponeren. De gemeente bepaald jaarlijks welke locaties het moeten zijn. Helaas wordt in sommige bladkorven ook veel tuinafval gedumpt. Dat is niet de bedoeling. Avri heeft de locaties waar sprake is van veel onjuist gebruik in beeld. De gemeente neemt in overweging om deze locaties in 2021 niet meer te voorzien van bladkorven.

Blad ruimen
In overleg met de gemeente is de planning bepaald. Daarbij heeft Avri gelet op de boomsoorten en de bijbehorende bladvalperiode (is per boomsoort verschillend). Er zijn 3 bladrondes uitgevoerd. Daarnaast heeft ook de veegwagen straten geveegd waar minder bomen staan. Binnen de kom is de uitvoering in nauwe samenwerking met de buitendienst van de gemeente uitgevoerd.

3.4 Vegen van wegen

Definitie
Uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het schoon houden van verhardingen in de openbare ruimte in de gemeente West Betuwe.

Schouwresultaten
Er wordt op 3 beeldmeetlatten m.b.t. vegen geschouwd. Uit het gemiddelde van 8 schouwen blijkt dat alle beeldmeetlatten ruimschoots voldoen aan de afgesproken norm. Uit de schouw komen geen aandachtspunten naar voren.

Meldingen
In 2020 zijn er 29 meldingen over vegen binnen gekomen en afgehandeld in gemiddeld 1,8 dagen per melding. Het aantal meldingen is gering voor een heel jaar in relatie tot de omvang van het gebied (geheel West Betuwe) en de omvang van deze taak. Een vergelijk met de meldingen van 2019 is niet zinvol. Toen was er slechts 1 melding. De meldingen werden toen nog niet consequent doorgezet aan Avri.

Financiën
Er is sprake van een marginaal **voordeel van € 500**. Dit betreft een afwijking van **0%**. Naar aanleiding van de uitkomst 2019 is de begroting voor 2020 aangepast.
In de tweede voortgangsrapportage is al een voordeel gemeld van € 10.000 (structureel). De begroting 2020 en 2021 is reeds met dit bedrag naar beneden bijgesteld.

Resultaat per product
Avri voert het vegen van wegen in eigen beheer uit. Het dynamisch vegen (alleen vegen waar het nodig is en minder waar het kan) levert steeds meer resultaat op. De machinisten kennen het gebied steeds beter en doen ervaring op waar vaker en waar minder vaak geveegd kan worden. Hierdoor gaan ze sneller door het gebied heen, waardoor ze eerder op de juiste locaties aanwezig zijn. Zo ontstaat een gelijkmatiger beeld over de gehele gemeente.

In het eerste kwartaal is de nieuwbouwwijk Lingedonk in Geldermalsen in onderhoud overgedragen aan Avri. Avri heeft deze uitbreiding op kunnen vangen binnen de huidige formatie en beschikbare budgetten. Dit geldt ook voor een nieuw opgeleverde fase in de wijk De Plantage.

Om onkruidgroei op verharding te voorkomen stemt Avri de veegplanning af op de planning voor de onkruidbestrijding. In 2021 kan dit nog beter. De input uit de voorschouw wordt dan actief ingezet om goten vaker te borstelen op plaatsen waar dit nodig blijkt.

In samenspraak met de gebiedsbeheerders veegt Avri in samenwerking met de buitendienst van West Betuwe, op plaatsen die tijdelijk overlast geven door bijvoorbeeld vallende vruchten. Dit betreft locaties waar veel eiken staan of boomhazelaar, zoals aan de Middelweg in Tricht en langs het fietspad op de Randweg waar vallende eikels gevaar opleveren. Daarnaast wordt de veegwagen op verzoek ingezet als een gebiedsverantwoordelijke dit vraagt. De verzoeken konden binnen de planning van de veegmachine worden ingepast.

3.5 Onkruidbestrijding op verharding

Definitie
Uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het beheersen van onkruidgroei op verhardingen in de openbare ruimte in de gemeente West Betuwe.

Schouwresultaten
Er wordt op 5 beeldmeetlatten m.b.t. onkruid op verhardingen geschouwd. Uit het gemiddelde van 8 schouwen blijkt dat nagenoeg alle beeldmeetlatten m.b.t. onkruid op verhardingen ‘op’ of ‘boven’ niveau scoorden (zie bijlage 4). Er is één aandachtspunt:

- Onkruid op ongebonden verharding: 8,3% scoort ‘onder’ niveau. Het betreft 1 van de 12 locaties, waar deze beeldmeetlat tijdens de schouw aangetroffen werd. Het kan dus gaan om een incident, maar Avri houdt dit komend groeiseizoen in de gaten.

Dit aandachtspunt voldoet overigens nog wel aan de DVO afspraak, want er mag maximaal 10% ‘onder’ niveau gescoord worden.

Meldingen
In 2020 zijn er 64 meldingen over onkruidbeheersing op verhardingen binnen gekomen en afgehandeld in gemiddeld 2,6 dagen per melding. Het aantal meldingen is gering voor een heel jaar in relatie tot de omvang van het gebied (geheel West Betuwe) en de omvang van deze taak. Een vergelijk met de meldingen van 2019 is niet zinvol. Toen waren er slechts 6 meldingen. De meldingen werden toen nog niet consequent doorgezet aan Avri.

Financiën
Er is sprake van een **voordeel van € 18.000**. Dit betreft een afwijking van **5%.** Deze afwijking is als volgt te verklaren:

- Avri heeft de onkruidbeheersing op verhardingen met ingang van 2020 grotendeels in eigen beheer uitgevoerd. Dit in tegenstelling tot 2019. Dit heeft efficiëntie voordeel opgeleverd. Voor groeipieken hebben we budget begroot om extra in te huren, met name voor het handwerk. In 2020 hebben we relatief weinig groeipieken gehad. Daardoor was het budget voor inhuur niet volledig nodig.

Naar verwachting is dit een eenmalige meevaller. Het kan natuurlijk goed zijn dat we in 2021 wel meerdere groeipieken hebben. Dan zal het budget nodig zijn om aan de gewenste beeldkwaliteit te kunnen voldoen.

In de tweede voortgangsrapportage is al een voordeel gemeld van € 13.000 (structureel). De begroting 2020 en 2021 is reeds met dit bedrag naar beneden bijgesteld. Het totale voordeel in 2020 is dus hoger, namelijk € 31.000.

Aanvullende opdrachten
Geen.

Resultaat per product
Avri voert deze taak in 2020 voor het eerst in eigen beheer uit. De machines zijn begin maart geleverd. Op 9 maart zijn de machines officieel in gebruik genomen in bijzijn van wethouder G. van Bezooijen. De machines rijden 100% elektrisch en maken nauwelijks geluid. Bovendien geen CO2 uitstoot, roet en fijnstof. Het onkruid wordt bestreden met hete lucht, waardoor de cellen in de planten knappen. Na de behandeling is het resultaat niet direct zichtbaar, maar na een week is het resultaat goed te zien.

Op 16 september heeft Avri een presentatie gegeven aan onder andere de gebiedsbeheerders van de gemeente West Betuwe over de werkwijze bij de

onkruidbestrijding op verharding. De focus lag op de het digitale proces van voorschouw en uitvoering. Het slim verzamelen van data en het zo efficiënt mogelijk inzetten van de machines kregen alle aandacht. Aansluitend is een veldbezoek gebracht, waarbij we de hete lucht machines in werking zagen. Enkele medewerkers hebben de machines zelf getest. Het was een leuke en leerzame bijeenkomt.

Om onkruidgroei op verharding te voorkomen stemt Avri de veegplanning af op de planning voor de onkruidbestrijding. In 2021 kan dit nog beter. De input uit de voorschouw wordt dan actief ingezet om goten vaker te borstelen op plaatsen waar dit nodig blijkt. Na de bladvalperiode zijn de goten eveneens goed geveegd, zodat ze schoon de winter in gaan.

Het terrein rond het kasteel in Neerijnen is op verzoek van de gemeente toegevoegd aan het te onderhouden areaal. Er ligt veel oude klinkerverharding. Avri voert de onkruidbestrijding uit zolang het kasteel verhuurd wordt door de gemeente. Dit past nog binnen de beschikbare capaciteit van personeel en machines.
Dit geldt ook voor de nieuwbouwwijk Lingedonk in Geldermalsen. Deze is in het eerste kwartaal van 2020 in onderhoud overgedragen aan Avri.
In 2021 worden forse uitbreidingen verwacht in De Plantage in Meteren.

3.6 Ledigen afvalbakken

Definitie
Het legen en schoon houden van afvalbakken in de openbare ruimte van de gemeente West Betuwe.

Schouwresultaten
Er wordt op 2 beeldmeetlatten m.b.t. afvalbakken geschouwd: vullingsgraad en bevuiling. Uit het gemiddelde van 8 schouwen blijkt dat alle beeldmeetlatten m.b.t. afvalbakken ‘op’ of ‘boven’ niveau scoorden (zie bijlage 4). Uit de schouw kwamen geen aandachtspunten naar voren. In de praktijk waren deze er wel (zie kopje Meldingen).

Meldingen
In 2020 zijn er 111 meldingen over het legen/ schoonmaken van afvalbakken binnen gekomen en afgehandeld in gemiddeld 1,9 dagen per melding. Het aantal meldingen is aanzienlijk. Dit houdt volledig verband met de Coronamaatregelen. Vooral in perioden dat de horeca gesloten was, maar er wel afgehaald kon worden, werd veel in de openbare ruimte genuttigd. Het afval kwam veel in de openbare afvalbak terecht of ernaast of elders rondslingerend in de openbare ruimte. Daarnaast hebben veel inwoners de vakantie in eigen land doorgebracht. Door het recreëren in eigen land/ gemeente nam de druk op openbare afvalbakken ook flink toe. Dit geldt eveneens voor zwerfafval.
Een vergelijk met de meldingen van 2019 is niet zinvol. De meldingen werden toen nog niet consequent doorgezet aan Avri.

In 2020 zijn er ook 28 meldingen binnen gekomen bij Avri over het onderhoud/ schade aan afvalbakken. Deze meldingen zijn doorgezet naar de gemeente, omdat herstel of vervangen van afvalbakken geen onderdeel is van de DVO taken met Avri.

Financiën
Er is sprake van een **nadeel van € 9.000**. Dit betreft een afwijking van **3%.** Deze afwijking is als volgt te verklaren:

- Covid-19: de reden is in de paragraaf hierboven al benoemd.

Naar verwachting is deze tegenvaller tijdelijk en duurt deze voort totdat het normale leven, zonder coronamaatregelen, weer opgepakt kan worden.

Naar aanleiding van de uitkomst 2019 (fors meer afvalbakken en ledigingskosten) is de begroting 2020 voor ledigen afvalbakken flink verhoogd. Dat bleek achteraf bezien hard nodig. In de begroting 2021 is de begroting 2020 aangehouden. Naar verwachting zal er in 2021 ook extra inzet nodig zijn vanwege coronamaatregelen en geldt deze tegenvaller mogelijk ook voor 2021.

Aanvullende opdrachten
Geen.

Resultaat per product
Met name de gebieden rondom de 5 vestigingen van McDonalds (Enspijk, Vuren, Waardenburg, Gorinchem en Kapel-Avezaath) vroegen vanwege de coronamaatregelen extra inzet van onze medewerkers. Het was een tijd lang alleen mogelijk om een bestelling af te halen via de Mc Drive. De bestelling werd vervolgens in de auto of openbare ruimte geconsumeerd en helaas liet men het afval daar vaak ook achter. De afvalbakken in de omgeving van deze vestigingen raakten snel en consequent overvol, met veel zwerfafval als gevolg (zie foto’s). Deze bakken werden in overleg met de gemeente vaker geleegd. Na contact met Mc. Donalds hebben ze geprobeerd de situatie te verbeteren, maar dat had weinig resultaat.

De druk op afvalbakken en zwerfafval nam ook fors toe, doordat meer mensen recreëerden in eigen land/ gemeente. Eveneens een gevolg van de coronamaatregelen. Over heel 2019 is ca. 100.000 kg afval uit de afvalbakken verwijderd. In 2020 was dit ca. 134.000 kg, een toename van 34%. Deze aantallen zijn inclusief het zwerfafval rond de afvalbakken. Het verwijderen van grof zwerfafval in een straal van 5 meter rond de afvalbak hoort bij de overeengekomen dienstverlening met Avri.

De locaties van de afvalbakken, hondendispensers en blikvangers zijn door Avri in beeld gebracht en vastgelegd. Het aantal afvalbakken is in 2020 ongeveer gelijk gebleven. Eind 2020 stond de teller op 781 afvalbakken en 873 ledigingen per week. Een flink aantal bakken wordt op verzoek van de gemeente 2 of zelfs 3 keer in de week geleegd. Bovenstaande ledigingen zijn exclusief de extra ledigingen in de zomer bij zwemplassen en langs recreatieve dijkenroutes.
Het aantal is met name toegenomen met afvalbakken in speeltuinen. Vanwege het nieuwe afvalbeleid zien speeltuinverenigingen (Spijk en Waardenburg) er vanaf om zelf het restafval af te voeren.
Er zijn ook afvalbakken verwijderd. In de directe omgeving van brengvoorzieningen (glascontainers en ondergrondse containers) werden de afvalbakken vaak verkeerd gebruikt. Er werd veel restafval in deze afvalbakken gestopt. Mede op advies van Avri heeft de gemeente deze afvalbakken (29 stuks) verwijderd.
Blikvangers werden ook voor het dumpen van huishoudelijke afval gebruikt. Dit kwam vooral op De Plantage in Meteren voor. Op advies van Avri zijn ze na overleg met de gemeente verwijderd. Daarmee is ook dit probleem opgelost.

Conform DVO heeft Avri in 2019 een inventarisatie van de kapotte en scheefstaande afvalbakken uitgevoerd. Er zijn 107 gebreken geconstateerd. Deze lijst is aan de gemeente verzonden. Avri constateerde dat herstel nog niet is uitgevoerd. Begin 2020 is het overzicht opnieuw gestuurd, met het verzoek de afvalbakken alsnog recht te zetten en te repareren.

Doorkijk naar 2021: in 2020 werd het legen van de afvalbakken nog op basis van een frequentie uitgevoerd, conform DVO. Vanaf 2021 zijn gemeente en Avri een beeldniveau overeengekomen in de vernieuwde DVO 2021. Dit geeft de mogelijkheid om door middel van slim werken en met behulp van GPS zo efficiënt mogelijk de afvalbakken te legen. Hiermee kan naar verwachting tijd en geld bespaard worden. In 2020 heeft Avri informatie verzameld over de vullingsgraad per afvalbak. In 2021 gaan we bekijken of en hoe we deze informatie het beste kunnen inzetten om onze processen te optimaliseren.

3.7 Gladheidsbestrijding

Definitie

Uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op de gladheidbestrijding in de kernen en het buitengebied van de voormalige gemeente Neerijnen.

Financiën

Er is sprake van een extra incidenteel **voordeel van € 2.000**. Dit betreft een afwijking van **4%** ten opzichte van de aangepaste begroting. De begroting 2020 is aangepast omdat in 2019 ook al sprake was van een financieel voordeel. Avri heeft dit onderzocht en de begroting 2020 structureel met € 20.000 verlaagd. Dit bedrag is gebaseerd op steeds minder benodigde strooiacties door zachtere winters.

Resultaat per product

Alle taken met betrekking tot deze dienst zijn conform het uitvoeringsplan gladheidbestrijding uitgevoerd. In 2020 zijn 7 strooiacties uitgevoerd. Van januari t/m april hebben 3 volledige strooiacties plaatsgevonden. In de periode oktober t/m december hebben waren dit er 4. In 2020 waren er geen momenten met langdurige winterse omstandigheden zoals sneeuw en andere neerslag.

3.8 Riolering/ Reinigen kolken

Definitie
Het reinigen van de straat- en trottoirkolken in de openbare ruimte van de gemeente West Betuwe.

Meldingen
Er zijn in 2020 geen meldingen over kolken binnengekomen.

Financiën
In de eerste voortgangsrapportage is de begroting met €6.000 naar beneden bijgesteld. Dit op basis van het geschatte aanbestedingsvoordeel op dat moment. Aan het eind van 2020 blijkt dat er nog eens **€6.000 extra voordeel** (**10%)** is behaald voor uitvoering van deze taak. Dit betekent dat er totaal €12.000 bespaard is ten opzichte van de originele begroting 2020.
Van deze besparing kan €10.000 als structurele bezuiniging opgevoerd worden. Hiervan is reeds €6.000 in de eerste voortgangsrapportage gemeld, op basis van deze jaarrapportage wordt hier €4.000 aan toegevoegd.

Aanvullende opdrachten
Geen.

Resultaat per product
Alle kolken en lijngoten zijn 1x volgens DVO afspraak gereinigd.
In overleg met West Betuwe is ook het areaal aan kolken in Geldermalsen volledig in kaart gebracht. Deze waren nog niet digitaal in bezit van West Betuwe en Avri.
De lijst met geconstateerde mankementen is aan West Betuwe verzonden.

BIJLAGE 1 FINANCIEL RESULTAAT PER DIENST

BIJLAGE 2 OVERZICHT AANVULLENDE OPDRACHTEN 2020

BIJLAGE 3 OVERZICHT MELDINGEN 2020

BIJLAGE 4 SCHOUWRESULTATEN 2020